



Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 228/2012
presso Regione Toscana – Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Assetto Idrogeologico - Pal. B - Via di Novoli, 26 – Firenze - Tel.
055/4384670

**LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL T. CARRIONE DI
VIA MENCONI – GIOVAN PIETRO IN COMUNE DI CARRARA.**

CUP: J81B17001070005 – CIG:8028939A0E

**IMPRESA ESECUTRICE: SCAGLIONE Costruzioni Generali Srl con sede in via Salitto, 10
84020 Colliano (SA) , CF e P.IVA: 04298780653.**

**CONTRATTO DI APPALTO del 16 giugno 2020 per l'importo netto di 378.434,98 euro di cui
21.544,10 euro per oneri di sicurezza.**

- ATTO DI SOTTOMISSIONE -

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per i lavori in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- che la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19, che si applicano anche agli interventi commissariali;
- che il Coordinatore per l'esecuzione ha redatto l'integrazione al PSC e conseguentemente l'impresa esecutrice ha adeguato il proprio POS;
- che il Direttore dei lavori ha redatto una prima variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106, c.1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di cause imprevedute e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti, approvata con Ordinanza commissariale n. 97/2020;

Considerato altresì che:

- i lavori in corso sono in linea con le previsioni di progetto per quanto riguarda le parti essenziali;
- in corso di esecuzione l'Amministrazione Comunale di Carrara ha reso disponibile una passerella provvisoria, al momento della consegna dei lavori posta in Sarzana e non più d'interesse per codesta Amministrazione;

- sempre in corso dei lavori l'Amministrazione Comunale di Carrara ha richiesto delle modifiche alle opere di finitura in modo da assecondare le istanze della popolazione che ha avuto una fattiva collaborazione con l'ufficio della DL. Nello specifico sono state modificate le finiture superficiali dei marciapiedi nonché la loro larghezza; è stato riorganizzato l'impianto di illuminazione pubblica e modificati i raccordi con le proprietà a lato della via.

- durante i lavori sono stati altresì richieste numerose attività collaterali per i lavori di spostamento dei sottoservizi sul ponte;

- infine, l'Amministrazione Comunale di Carrara ha richiesto una modifica del cronoprogramma di progetto contemplando altresì la presenza del traffico, talvolta a senso unico alternato, durante lo svolgimento dei lavori.

tutto ciò premesso:

Il sottoscritto ing. Leone Scaglione, nato a _____ il ____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in Colliano (SA), via Salitto n.10 CF/P.IVA 04298780653, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori individuati da tre corpi d'opera vengono ad essere modificati in relazione alle cause in premessa come segue.

2. Vengono riconosciuti i nuovi prezzi definiti nel Verbale nuovi prezzi senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.

3. A seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili:

Tabella delle incidenze

Realizzazione e rimozione passerella pedonale	10,779 % (16,957%)
Sostituzione nuovo ponte	52,033 % (52,636%)
Opere di finitura e sistemazione esterna	37,188 % (30,407%)
Sommano	100,00 %

(i dati tra parentesi si riferiscono al contratto originario)

La corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 è la seguente:

<u>Contratto</u>	<u>Modifica in corso d'opera art. 106 comma 2</u>
<u>(a seguito modifiche ordinanza 97/2020)</u>	

Importo netto dei lavori a corpo

356.890,88 euro

383.916,22 euro

Oneri di sicurezza a corpo (da progetto)	21.544,10 euro	21.544,10 euro
Oneri di prevenzione COVID-19	26.648,86 “	26.648,86 “
Magg. Sp.Gen. prezzi di contratto	5.353,36 “	5.353,36 “
TOTALE	410.437,20 euro	437.462,54 euro

Con un incremento sull'importo originario dei lavori del 7,572% relativamente alla modifica di cui al present atto e per un incremento complessivo totale, comprensivo dell'aumento di cui alla precedente variante in corso d'opera, del 15,466%.

4. Dal punto di vista temporale la modifica contrattuale non altera i termini originari al netto delle sospensioni totali e/o parziali. Per quanto riguarda le nuove lavorazioni stabilite nel verbale nuovi prezzi l'impresa riconosce la piena e completa conoscenza dei lavori da eseguire senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

Colliano, data di firma digitale

Ing. L. Scaglione – Impresa esecutrice
(firmato digitalmente)

Firenze, data di firma digitale

Ing Gennarino Costabile
(firmato digitalmente)