



REGIONE TOSCANA

Commissario di Governo
D.L. 91 / 2014 - D.L. 133 / 2014

GENIO CIVILE TOSCANA SUD

PIANO STRALCIO 2019
Ordinanza commissariale n. 102 del 04 novembre 2019

Intervento 09IR269/G1 - Opere di completamento
della messa in sicurezza in Dx idraulica
del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia

VARIANTE IN CORSO D'OPERA N° 1
(DGR n. 645 del 25 maggio 2020)

ELABORATO :

A06_V

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Scale varie

Revisione n.	data	note di revisione	
Rev. 00			

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Renzo Ricciardi

I Progettisti:



Ass. Prof. iIdeA di Antonio Bastianacci e Lorenzo Castellani

Sede legale : via E. Boni, 19 - 59100 PRATO - ITALY P.I. e C.F. 01795500972

Sede operativa: viale Piave, 20/c - 59100 PRATO - ITALY | Tel&Fax +39 0574 33397 - Fax 178 6094715 | www.iidea.it | iidea@iidea.it

IL PROGETTISTA:

ing. Lorenzo CASTELLANI

IL C.S.P.:

ing. Antonio BASTIANACCI

Il Direttore dei Lavori
Geom. Paolo Belardi

Il C.S.L.E.
Ing. Alberto Nastasi



Siena, Aprile 2021

09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D'Arbia (SI) – CIG: 8221929672 - CUP: J63H19001320001.

Committente: Commissario di Governo - Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10, Firenze.

R.U.P. Ing. Renzo Ricciardi.

Impresa appaltatrice: RTI Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita Iva 01257105170 e Antonini Srl con sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e partita Iva 02168670541.

Impresa esecutrice indicata dall'impresa capogruppo: Bruschi Srl con sede legale in C.S. Cortona (AR), 1156/C – C.F. e Partita Iva 01743950519.

Contratto: scrittura privata in data 09.04.2021 pari ad € 283.225,54 oltre Iva nei termini di legge, di cui € 266.737,48 per lavori a misura ed € 16.488,06 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- a seguito dell'emergenza COVID-19 l'intero territorio nazionale è stato investito da pesantissime prescrizioni volte a garantire la sicurezza delle persone;
- i cantieri temporanei compreso il cantiere per il servizio in oggetto hanno subito una riorganizzazione delle attività con la modifica della pianificazione temporale e operativa originaria;
- la Regione Toscana ha adottato atti amministrativi relativi alle valutazioni da compiere per il riconoscimento delle modifiche imposte dalla pandemia Covid-19;

• il Coordinatore per l'esecuzione, Ing. Alberto Nastasi, ha aggiornato il Piano di Sicurezza e coordinamento, dettando le disposizioni di sicurezza aggiuntive da adottare nel cantiere al fine di contenere il rischio epidemiologico, oltre all'aggiornamento della stima dei costi che tali misure comportano, aggiuntivi rispetto ai costi della sicurezza indicati nel contratto;

• conseguentemente l'impresa esecutrice Bruschi Srl, indicata dall'impresa Arco Soc. Coop., capogruppo del RTI aggiudicatario del presente appalto, quale esecutrice dei lavori, ha adeguato il proprio POS;

• il Direttore dei lavori ha redatto una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e smi, trattandosi di cause impreviste e imprevedibili con nuove disposizioni legislative preposte alla tutela di interessi rilevanti;

• si rende necessaria una modifica contrattuale che perfezioni la variante di cui sopra;

• pertanto con ordinanza del Commissario di Governo n. ____ del __.__.2021 è stata approvata la suddetta perizia di variante, dopo la positiva verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto _____, nato a _____ il __.__.____, in qualità legale rappresentante dell'impresa Arco Soc. Coop. il quale interviene in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: Arco Soc. Coop. (capogruppo), con sede legale in Arezzo, Via XXV Aprile, 20, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01257105170, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo e Antonini Srl (mandante) con sede legale in Bastia Umbra (PG) via Santa Lucia, 55/a, codice fiscale e Partita IVA n. 02168670541, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Perugia, giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del Dott. Francesco

Cirianni, notaio in Arezzo, n. 31.968 di Repertorio e n. 21.271 di Raccolta in data 25.02.2021, riconosce e accetta quanto segue:

1. I lavori avranno una diversa organizzazione rispetto al contratto originario a causa delle procedure per l'emergenza COVID-19, senza alcuna penalizzazione a carico dell'amministrazione.

2. Vengono riconosciute le modifiche al PSC senza sollevare alcuna eccezione e/o riserva.

3. A seguito delle modifiche della variante in corso d'opera i dati economici del contratto sono così riassumibili: la corrispondente variazione contrattuale da considerare a termini di legge come variante in corso d'opera è la seguente: il totale netto dei lavori da eseguire passa da € 266.737,48 ad € 270.780,42 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, passano da € 16.488,06 ad € 21.927,89, pertanto l'importo complessivo passa da € 283.225,54 ad € 292.708,31, quindi con un incremento di € 9.482,77, pari al 3,348% dell'importo contrattuale, oltre IVA 22%.

4. Dal punto di vista economico-computazionale non vengono stabiliti nuovi prezzi di lavorazione ma solo nuovi prezzi per l'emergenza sanitaria che ricadono nel contesto degli oneri di sicurezza e quindi applicati senza alcun ribasso, come da verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 28.04.2021. Gli oneri di prevenzione COVID-19 saranno computati a misura in occasione di ogni pagamento sulla base delle attività effettivamente svolte. La maggiorazione per le spese generali sarà riconosciuta in occasione di ogni Stato di Avanzamento dei lavori. Resta stabilito che gli oneri di prevenzione COVID-19 e la maggiorazione per le spese generali sono legate all'emergenza COVID-19 e nel caso che cessi l'emergenza, come risultante da specifici provvedimenti governativi e/o regionali i corrispondenti oneri a misura non saranno più riconosciuti. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa mentre lo sarà

per l'amministrazione solo dopo l'approvazione e il perfezionamento a termini di legge.

- l'effettiva liquidazione degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID sarà subordinata alla dichiarazione dell'impresa di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Data, _____ Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo

Renzo Ricciardi

per il Raggruppamento
